



Finanziamento
della
Comunità Europea

Comune di Bovalino

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

U.O. LL.PP-ATTIVITA'-MANUTENTIVA- PATRIMONIO

Determina R.G. n. 870 del 27-10-2025

R.I. n. 392 del 27-10-2025

Oggetto:

PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola materna Bovalino Capoluogo - Bovalino Sant'Elena in Via Euclide - Bovalino (RC).CUP: C68H24000790006. CIG: B61EF66435.CONCESSIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

CIG:

IL RESPONSABILE

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** nel **Bovalino**, **Il Responsabile** dell'**U.O. LL.PP-ATTIVITA'-MANUTENTIVA-PATRIMONIO**, e dei servizi negli stessi incardinati, **Ing. Antonio Ficara**, in uso dei poteri e delle facoltà previste dalla normativa vigente e dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.L. n. 165 del 30.03.2001- Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e in particolare l'art 107 che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- la deliberazione della G.M. n. 102/2025, con la quale, è stato approvato il PIAO 2025/2027;
- la deliberazione G.M. n.101/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ed assegnato ai Responsabili di UU.OO;
- la delibera CC n. 2/2025 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2025- 2027;
- il Decreto del Sindaco n.3/2025 acquisito al Protocollo dell'Ente al n.483 del 10/01/2025 con il quale è stata conferita la nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'U.O. LL.PP – Attività

Manutentiva, Patrimonio – Servizi Ecologici e Ambientali legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previsti dalla normativa con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO

- Che con decreto n. 133 del 04/07/2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state accertate le economie e le risorse disponibili complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative al fine di consentire il raggiungimento di target e milestone della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU,
- Che in attuazione al n. 133 del 04/07/2024 è stato pubblicato l'avviso pubblico n. 104609 del 29 luglio 2024 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- Che il Comune di Bovalino ha inoltrato istanza di partecipazione all'avviso pubblico per il finanziamento “Lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola materna Bovalino Capoluogo - Bovalino Sant'Elena in Via Euclide - Bovalino (RC). CUP: C68H24000790006
- Che con decreto Direttoriale n.40 del 17/10/2024 del Ministero dell'istruzione e del merito-Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di approvazione della graduatoria dell'avviso pubblico n. 104609 del 29 luglio 2024, il progetto Lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola materna Bovalino Capoluogo - Bovalino Sant'Elena in Via Euclide - Bovalino (RC). CUP: C68H24000790006 è stato ammesso a finanziamento risultando beneficiario di un importo pari a € 316.800,00
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 259 del 19/11/2024 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo “Lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola materna Bovalino Capoluogo - Bovalino Sant'Elena in Via Euclide - Bovalino (RC) CUP: C68H24000790006 redatto dal sottoscritto Ing. Antonio Ficara di importo complessivo pari a € 316.800,00 di cui € 190.000,00 per i lavori in oggetto, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 116.800,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Determina R.G. n. 947 del 27-12-2024 R.I. n. 398 del 27-12-2024 si aggiudicava l'incarico professionale per l'esecuzione delle indagini geognostiche geofisiche e geosismiche, studio geologico e relazione sulla pericolosità sismica locale per dei “Lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola materna Bovalino Capoluogo - Bovalino Sant'Elena in Via Euclide - Bovalino (RC) CUP: C68H24000790006 al Geol. Francesco Caristo con sede legale a Brancaleone (RC), via Zalante snc, P.IVA.: 02118950804 per l'importo complessivo di € 7.900,69 al netto del ribasso offerto del oltre oneri previdenziali e I.V.A al 22%;
- con Determina R.G. n. 10 del 14-01-2025 R.I. n. 9 del 14-01-2025, si affidava l'incarico professionale per servizi per servizi di ingegneria e architettura per la Progettazione Esecutiva - CSP - Direzione Lavori, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola materna Bovalino Capoluogo - Bovalino Sant'Elena in Via Euclide - Bovalino (RC) alla A2BI Engineering srl con sede a REGGIO CALABRIA in VIA TAURIANA N. 5 codice fiscale 03228690808 iscritta alla C.C.I.A.A. di REGGIO CALABRIA al numero RC-217773 per l'importo complessivo di € 48.839,47 al netto del ribasso offerto del oltre oneri previdenziali e I.V.A al 22%;
- che con la Determina R.G. n. 177 del 06-03-2025 R.I. n. 82 del 06-03-2025 si approvava il progetto esecutivo relativo agli interventi di “Lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova mensa scolastica nella scuola materna Bovalino Capoluogo - Bovalino Sant'Elena in Via Euclide - Bovalino (RC) CUP: C68H24000790006, redatto dalla società A2BI Engineering srl

acquisito agli atti al Protocollo n. 0001120 del 20-01-2025 e integrato con nota 4069 del 04-03-2025 dell'importo complessivo € 316.800,00 di cui € 191.390,11 per lavori inclusi i costi della manodopera , € 9.918,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 115 491,04 per somme a disposizione dell'amministrazione ;

- che con la. Determina R.G. n. 180 del 06-03-2025 R.I. n. 83 del 06-03-2025 si approvava l'avviso per l'indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che con Determina R.G. n. 221 del 19-03-2025 R.I. n. 99 del 19-03-2025 è stata indetta ai la procedura di aggiudicazione dei lavori sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n° 36/2023 e dell'art. 192, comma 1, del TUEL - D.lgs. n° 267/2000 s.m.i mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e art. del D.Lgs. n. 36/2023 previa consultazione di 20 (venti) operatori economici ammessi alla fase successiva della manifestazione di interesse di cui sopra;
- che con determina RG n. 267 del 31.3.2025 l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa BLU COSTRUZIONI SRL con sede in Via Taranto, 17 -Bovalino (RC), P.IVA 02361230804 per un importo complessivo al netto del ribasso pari a 140.276,57 € di cui 130.357,72 € per lavori e € 9.918,85 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. come per legge e approvava il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;

VISTO il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge del 28/05/2025 si fissava il termine ultimo dei lavori al 24/11/2025;

VISTO il contratto rep. N. 5/2025 del 30/07/2025 registrato con Serie: 1T Numero: 2295 del 17/08/2025

VISTA la proposta avanzata dall'appaltatore in data 16/10/2025 acquisita al prot. 0018629 del 16-10-2025, ai fini della concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori suddetti, in relazione che:

- a) La presenza di sottoservizi nel cantiere (Fibra Ottica e cavi elettrici ENEL) a servizio della scuola stessa, individuati subito dopo la consegna lavori, e i giorni persi per dare soluzione a tale problematica senza che i lavori siano stati sospesi
- b) Il periodo di svolgimento dei lavori, intervallato dalla chiusura per ferie di buona parte dei magazzini fornitori di materiali edili necessari per lo svolgimento dei lavori suddetti e quindi la difficoltà oggettiva per codesta impresa di reperire le forniture necessarie

VISTA la nota del 20/10/2025 del direttore dei lavori acquisita in atti al prot. 0018791 del 21-10-2025, il quale ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga, nel limite di giorni 75 (settantacinque);

RITENUTO di aderire alla proposta di cui sopra, nei limiti del parere espresso dalla direzione lavori, reputando fondate le giustificazioni addotte dall'appaltatore e, pertanto, non imputabile al medesimo il rallentamento dell'esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza ad oggi fissata;

VISTO l'art. 121 comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede la concessione, da parte della stazione appaltante, di proroghe al termine di ultimazione dei lavori, a seguito di richiesta formulata dall'appaltatore con congruo anticipo;

ATTESO che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità, né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento nazionale ed integrativo e del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ATTESA la competenza del sottoscritto Responsabile di settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover precedere in merito;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la narrativa in premessa che s'intende integralmente riportata nel presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

DI CONCEDERE formalmente, per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa BLU COSTRUZIONI SRL con sede in Via Taranto, 17 -Bovalino (RC), P.IVA 02361230804 una proroga di giorni 75 naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale di ultimazione dei lavori ad oggi fissato al 24/11/2025;

DI MODIFICARE parzialmente quanto convenuto con il sopra citato contratto d'appalto Repertorio n. 5/2025 registrato con Serie: 1T Numero: 2295 del 17/08/2025 in accoglimento della proposta formulata dall'appaltatore, fissando, pertanto, il nuovo termine di scadenza alla data del 08/02/2026, ferma restando a partire da tale data, la penale prevista dal contratto predetto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori;

DI SUBORDINARE la concessione della proroga all'estensione dell'efficacia temporale delle garanzie prestate dall'appaltatore, sino alla nuova data prevista per l'emissione del certificato di regolare esecuzione oppure del collaudo provvisorio;

DI DARE ATTO che la proroga è concessa alla condizione che l'appaltatore non tragga motivi dalla stessa per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

DI DISPORRE che si provveda a comunicare l'adozione del presente atto all'appaltatore, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Antonio Ficara;

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati

Si dichiara che non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto.

IL RESPONSABILE
Ing. Antonio Ficara
(Sottoscritto con firma digitale)